

पानी पोखरीको २०७७ माघ ३० (February, १५, २०२१) सम्मको प्रगति विवरण

क्र.सं.	प्याकेज	विवरण	जम्मा परिमाण	२०७७ माघ ३० सम्मको प्रगति	२०७७ माघ ३० सम्मको प्रगति
१	प्याकेज — १	आरुवारी	८,५०० घ.मि	रडरोगनको कार्य वाहेक सबै कार्य सम्पन्न	९८.००%
२		महांकालचौर	८,००० घ.मि	रडरोगनको कार्य वाहेक सबै कार्य सम्पन्न	९८.००%
३		वासवारी	९,५०० घ.मि	रडरोगनको कार्य वाहेक सबै कार्य सम्पन्न	९७.००%
४	प्याकेज — २	पानीपोखरी	७,५०० घ.मि	रडरोगनको कार्य वाहेक सबै कार्य सम्पन्न	९९.००%
५		खुमलटार —१	९,५०० घ.मि	रडरोगनको कार्य वाहेक सबै कार्य सम्पन्न	९९.००%
		खुमलटार —२	९,५०० घ.मि	रडरोगनको कार्य वाहेक सबै कार्य सम्पन्न	९९.००%
६	प्याकेज — ३	वालाजु	७,००० घ.मि	रडरोगनको कार्य वाहेक सबै कार्य सम्पन्न	९९.००%
७	प्याकेज — ४	किर्तिपुर	६,००० घ.मि	रडरोगनको कार्य वाहेक सबै कार्य सम्पन्न	९९.००%
		टिङ्गेनी	३,००० घ.मि	रडरोगनको कार्य वाहेक सबै कार्य सम्पन्न	९९.००%
		कटुन्जे	६,००० घ.मि	निर्माण कार्य भैहेको	१०.००%
		जम्मा	७४,५०० घ.मि		