

अनुसूची -२ दोश्रो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन



१ आ.व. २०८०/०८१
 २ बजेट उपशिर्षक नं. ५०११३१०५
 ३ मन्त्रालय खानेपानी
 ४ कार्यक्रम /आयोजनाको नाम काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना
 ५ आयोजना / कार्यालय प्रमुखको नाम ई.राजेन्द्र सापकोटा
 ६ यस अवधिको बजेट २२३८५
 (क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार
 (२) संस्था
 (३) जनसहभागिता
 (ख) वैदेशिक (१) रिण
 (२) अनुदान

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत
 (क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार
 (२) स्थानीय निकाय
 (३) जनसहभागिता
 १) ऋण
 २) अनुदान
 ८ चालू आ.व.को हाल सम्मको खर्च रकम र प्रतिशत
 ९. कूल लागत मध्ये शुद्ध देखि यस अवधि सम्मको कूल खर्च रकम र प्रतिशत
 १०. आयोजनाको शुरू दौखं यस अवधि सम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत
 ११- आयोजनाको कूल अवधि मध्ये बितेको समय प्रतिशतमा

९६३१.९५ ४३.०३ %

क्र. सं.	कृयाकलाप (Activities) विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			दोश्रो त्रैमासिक लक्ष्य			दोश्रो त्रैमासिक प्रगति			अधिल्लो प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकांक आधारित यस आ.व. सम्मको प्रगति	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	परिमाण	भार	परिमाण	
१	इ) वित्तीय खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू	३	५	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१३	१४	१५	१६
	१) नेपाल सरकारको स्रोत (१००%)			४०.२८	९०१८.००		९.९८	२२३१.८८		७.८५	२५६७.८५		५.१२	१२.९७			
१	१४.२.५.८९ डिजाइन सुपरिवेक्षण ठेक्का व्यवस्थापन(DSCO७) र अन्यपरामर्श समेत	प्र.श.	३०.००	४.४७	१०००.००	७.५	१.१२	२५०	७.५०	१.१२	२७४.७६	७.५०	१.१२	१५.००	२.२४		
२	१४.२.५.९० कपन,बौद्ध,जोरपाटी खन्ड वितरण पाइप सञ्जाल सुधार कार्यक्रम	कि. मि.	४०.००	६.७०	१५००.००	१०	१.६८	३७५	२.००	०.३४			२.००	०.३४			
३	१४.२.५.९३ सडक पुनर्स्थापन कार्य	प्र.श.	५०.००	०.२२	५०.००	१५	०.०७	१५									
४	१४.२.५.९५ थोक वितरण प्रणाली सुन्दरिजल देखि चाबहिल BDS-०५; पानी टैकी कितिपुर, महाकाल र बालाजु srt-०६; स्वयम्भु, ताहाचल ७B ; बालुवाटार, विशालनगर, पानीपोखरी ७C मा वितरण प्रणाली सुधार ; मण्डिकाटार, चाबहिल (९) वितरण सञ्जाल सुधार(काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना)	कि. मि.	१००.००	२६.६६	५९६८.००	२५	६.६६	१४९१.८८	२४.	६.३९	२२९३.०८	१५.००	४.००	३९.००	१०.३९		
५	१४.२.५.११४ चक्रपथ बाहिरका नागार्जुन,वनस्थली बालाजु क्षेत्रमा वितरण संजाल निर्माण	कि. मि.	१००.००	२.२३	५००.००	२०	०.४५	१००									
	२) काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना-(क) ;(ए.डि.वि. ऋण सहयोग २७७६)			१७	३८२२		४	९७८		३.८९	६७४.८१		३.९१	७.८१			
६	१४.२.८.१.१ मुख्य प्रसारण पाइप लाइन जडान (थोक वितरण प्रणाली)(काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना)	कि. मि.	१०.	२.२३	५००	३	०.६७	१५०	१	०.२२	१.००	०.२३	२.००	०.४५			
७	१४.२.८.१.३ वितरण प्रणाली निर्माण कार्य धारा जडान समेत(काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना)	कि. मि.	२	८.९३	२०००	०.५	२.२३	५००	०.५	२.२३	४३५.१	०.५०	२.२३	१.००	४.४६		
८	१४.२.८.१.० तलव(काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना)(कार्यालय संचालन खर्च)	प्र.श.	१००.	२.८९	६४८	२५	०.७२	१६२	२५.	०.७२	१२२.५	२५.००	०.७२	५०.००	१.४४		
९	१४.२.८.१.१ महंगाी भत्ता(काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना)	प्र.श.	८८	०.१	२२	२२	०.०२	५.५	२२.	०.०२	४.	२२.००	०.०२	४४.००	०.०४		
१०	१४.२.८.१.२ अन्य भत्ता(काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना)	प्र.श.	८८	०.२	४५	२२	०.०५	११.२५	२२.	०.०५	५.३०	२२.००	०.०५	४४.००	०.१०		
११	१४.२.८.१.३ पोशाक(काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना)	प्र.श.	८८	०.०४	९												

Handwritten signature

Handwritten signature



क्र. सं.	कृयाकलाप (Activities) विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			दोश्रो त्रैमासिक लक्ष्य			दोश्रो त्रैमासिक प्रगति			अधिल्लो प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित यस आ.व.सम्मको प्रगति	कैफियत	
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	परिमाण	भार	परिमाण		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६			
१२	१४.२.८.९४	धारा तथा बिजुली(काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना)	प्र.शा.	१.००	०.१२	२६.००	०.२५	०.०३	६.५	०.२५	०.०३	२	०.२५	०.०३	०.५०	०.०६		
१३	१४.२.८.९५	संचार(काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना)	प्र.शा.	१.००	०.०४	१०.००	०.२५	०.०१	२.५	०.२५	०.०१	१.२९	०.२५	०.०१	०.५०	०.०२		
१४	१४.२.८.९६	भाडा(काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना)	प्र.शा.	१.००	०.४०	९०.००	०.२५	०.१	२२.५	०.२५	०.१०	२३	०.२५	०.१०	०.५०	०.२०		
१५	१४.२.८.९७	इन्धन(काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना)	प्र.शा.	१.००	०.४०	९०.००	०.२५	०.१	२२.५	०.२५	०.१०	१४.२	०.२५	०.१०	०.५०	०.२०		
१६	१४.२.८.९८	मर्मत संचार(काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना)	प्र.शा.	१.००	०.४५	१००.००	०.२५	०.११	२५	०.२५	०.११	१४	०.२५	०.११	०.५०	०.२२		
१७	१४.२.८.९९	बिमा(काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना)	प्र.शा.	८८.००	०.०५	११.२४	२२	०.०१	२.७५	२२.	०.०१	०.०३	२२.००	०.०१	४४.००	०.०२		
१८	१४.२.८.१००	कार्यालय सम्बन्धि(काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना)	प्र.शा.	१.००	०.५४	१२०.००	०.२५	०.१३	३०	०.२५	०.१३	२१	०.२५	०.१३	०.५०	०.२६		
१९	१४.२.८.१०१	इन्धन अन्य(काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना)	प्र.शा.	१.००	०.०१	२.००	०.२५		०.५				०.२५	०.००	०.२५	०.००		
२०	१४.२.८.१०२	परामर्श तथा अन्य सेवा(काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना)	प्र.शा.	१.००	०.२७	६०.००	०.२५	०.०७	१५	०.२५	०.०७	२१	०.२५	०.०७	०.५०	०.१४		
२१	१४.२.८.१०३	तालीम कार्यक्रम(काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना)	प्र.शा.	१.००	०.०२	५.००	०.२५	०.०१	१.२५	०.२५	०.०१	१	०.२५	०.०१	०.५०	०.०२		
२२	१४.२.८.१०४	अन्य कार्यक्रम(काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना)	प्र.शा.	१.००	०.०२	४.००	०.२५		१				०.२५	०.००	०.२५	०.००		
२३	१४.२.८.१०५	विविध(काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना)	प्र.शा.	१.००	०.२७	६०.००	०.२५	०.०७	१५	०.२५	०.०७	१०	०.२५	०.०७	०.५०	०.१४		
२४	१४.२.८.१०६	फर्निचर(काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना)	प्र.शा.	१.००	०.०४	१०.००	०.२५	०.०१	२.५				०.२५	०.०१	०.२५	०.०१		
२५	१४.२.८.१०७	मेसिनरी औजार(काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना)	प्र.शा.	१.००	०.०४	१०.००	०.२५	०.०१	२.५	०.२५	०.०१		०.२५	०.०१	०.५०	०.०२		
		काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना-(ख) ;(ए.डि.वि. ऋण सहयोग ३२५५)			४३	९५४५		११	२३९०		१०.६५	१२६६.०९		७.३०		१७.९५		
२६	१४.२.८.१.१	सूक्ष्म प्रशासन पाइप लाइन जडान (थोक वितरण प्रणाली) (काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना)	कि. मि.	१.००	४.४७	१०००.००	०.२५	१.१२	२५०	०.२५	१.१२		०.२५	१.१२	०.५०	२.२४		
२७	१४.२.८.१.३	वितरण प्रणाली निर्माण कार्य धारा जडान समेत(काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना)	कि. मि.	१.००	१३.४०	३०००.००	०.२५	३.३५	७५०	०.२५	३.३५	९४२	०.२५	३.३५	०.५०	६.७०		
२८	१४.२.८.१.५	डिजाइन सुपरिवेक्षण तथा व्यवस्थापन परामर्श सेवा(काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना)	प्र.शा.	५.००	०.१८	४०.००	१.२५	०.०४	१०	१.२५	०.०४	१६	१.२५	०.०४	२.५०	०.०८		
२९	१४.२.८.१.१२	SCADA प्रणाली डिजाइन तथा जडान कार्य(काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना)	प्र.शा.	१०.००	२२.३४	४९९९.७६	२.५	५.५८	१२५०	२.५	५.५८	३०८	१.००	२.२३	३.५०	७.८१		
३०	१४.२.८.१.१७	Safeguard (Social, Environmental, OHS) सम्बन्धी तालिम, गोष्ठी, भ्रमण तथा Onsite Safeguard Compliance Correction आदी कार्य(काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना)	प्र.शा.	४.००	०.०२	५.००	४	०.०२	५									
३१	१४.२.८.१.१८	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बाड श्रमता विकास (काउखालीको कम्प्युटराइज्ड बिलिङ्ग, पाईप लाइन विस्तार, प्रशोधन केन्द्र, पानीपोखरीहरुको निर्माण, पुर्नस्थापना प्राविधिक तथा व्यवस्थापकिय क्षमता वृद्धि, कन्सल्टेन्सी सेवा, ननरेमेन्टु बाटर व्यवस्थापन, केयूकेएलका शाखाहरुको आधुनिकीकरण, आयोजना व्यवस्थापन ईकाईको प्रशासनिक खर्च)(काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना)	प्र.शा.	४.००	२.२३	५००.००	१	०.५६	१२५	१.	०.५६		१.००	०.५६	२.००	१.१२		
		जम्मा:			१००.०	२२३८५.०	२५.००	५६००.१		२२.३९	४५०८.७४		१६.३३		३८.७२			

दोश्रो त्रैमासिक भौतिक प्रगति प्रतिशत

८९.५७

दोश्रो त्रैमासिक वित्तीय प्रगति प्रतिशत

८०.५१

वार्षिक भौतिक प्रगति प्रतिशत

३८.७३

वित्तीय प्रगति प्रतिशत

४३.०३

Manu

[Signature]

अनुसूची -२ दोश्रो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ.व. २०८०/०८१
२ बजेट उपसिर्षक नं. ५०११३१०६
३ मन्त्रालय खानेपानी
४ कार्यक्रम / आयोजनाको नाम काठमाडौं उपत्यका फोहोरपानी व्यवस्थापन आयोजना
५ आयोजना / कार्यालय प्रमुखको नाम ई.राजेन्द्र सापकोटा
६ यस अवधिको बजेट (: १७६३५
(क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार
(२) सँस्था
(३) जनसहभागिता
(ख) वैदेशिक (१) रिण
(२) अनुदान

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत
(क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार
(२) स्थानीय निकाय (सहस्र)।
(३) जनसहभागिता
१) ऋण
२) अनुदान



८ चालू आ.व.को हाल सम्मको खर्च रकम र प्रतिशत २५३२.०१ १४.३६ %
९. कूल लागत मध्ये शुरु देखि यस अवधि सम्मको कूल खर्च रकम र प्रतिशत
१०. आयोजनाको शुरु देखि यस अवधि सम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत
११= आयोजनाको कूल अवधि मध्ये बित्तिको समय प्रतिशतमा

क्र. सं.	कृयाकलाप (Activities) विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			दोश्रो त्रैमासिक लक्ष्य			दोश्रो त्रैमासिक प्रगति			अधिल्लो प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित यस आ.व. सम्मको प्रगति	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	परिमाण	भार	परिमाण	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६		
	इ) वित्तीय खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																
			नेपाल सरकारको स्रोत (१००%)														
५	१४.२.५.८६	बालुवाटारमा ढल सुधार कार्यक्रम(प्रधानमन्त्रि निवास समेत)	कि. मि.	१	०.१७	३०	०.३	०.०४	७.५								
६	१४.२.५.९८	सिंहदरवार क्षेत्रमा ढल सुधार कार्यक्रम	कि. मि.	४	०.५७	१००	१	०.१४	२५								
७	१४.२.५.१००	विभिन्न स्थानमा ढल मर्मत सम्भार तथा संचालन	कि. मि.	१०	०.२८	५०	४	०.११	२०								
८	१४.२.५.१०४	कार्यालय भवन निर्माण कार्य	प्र.श.	६	२.८४	५००	२	०.८९	१५६.२५	२	०.८९	१.००	०.४४	३.००	१.३३		
९	१४.२.५.१११	फोहोर पानी परिक्षण प्रयोगशाला उपकरण खरिद	प्र.श.	२०	०.५	८०						५.००	०.११	५.००	०.११		
१०	१४.२.५.११३	ढल प्रशासन केन्द्रहरूको वारिपरी सौन्दर्यकरण (Landscaping) कार्य	प्र.श.	१	०.१४	२५	०.३	०.०४	७.५								
		काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना,(ए.डि.वि. ऋण सहयोग ३०००)			९६	१६८४९.९५	२४.२८	४२८१	१०.९५	१४०६.७४	१९.११	३०.०५					
१२	१४.२.८.२.१	काठमाण्डौ लालतपुर, काँतेपुर, भक्तपुर तथा ठिमोमा ढल सुधार कार्यक्रम(काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना)	कि. मि.	७	११.३४	२०००	२	३.२४	५७१.४२	१.१	१.७८	३११.२	०.२०	०.४४	१.३०	२.२३	
१३	१४.२.८.२.२	ढल इन्टरसप्टर निर्माण कार्य(काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना)	कि. मि.	१	०.२८	५०	०.२	०.०६	१०								
१४	१४.२.८.२.६	काठमाण्डौ उपत्यका DEWATS(काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना)	प्र.श.	६०	११.३४	२०००	१५	२.८४	५००	२.००	०.३८	८८.७	२.७६	०.५२	४.७६	०.९०	
१५	१४.२.८.२.८	डिजाइन सुपरभेजन् तथा व्यवस्थापन परामर्श सेवा खरिद(काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना)	प्र.श.	१५	६.२४	११००	३.७५	१.५६	२७५	३.७५	१.५६	१३६	३.७५	१.५६	७.५०	३.१२	
१६	१४.२.८.२.९	सामुदायिक सचतना तथा आयोजना व्यवस्थापन परामर्श सेवा(काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना)	प्र.श.	२५	०.५७	१००	६.२५	०.१४	२५	६.२५	०.१४	११.८	६.२५	०.१४	१२.५०	०.२८	
१७	१४.२.८.२.११	गृहेश्वरी ढल प्रशासन केन्द्र डिजाइन तथा निर्माण कार्य तथा संचालन(काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना)	प्र.श.	१	३.४	६००	०.२५	०.८५	१५०.०१	०.२५	०.८५	२७९	०.२५	०.८५	१.७०		
१८	१४.२.८.२.१२	सल्लाघारी, धाँवघाट तथा काङ्कु ढल प्रशासन केन्द्र डिजाइन तथा निर्माण कार्य तथा संचालन(काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना)	प्र.श.	२०	६.२७	११०००	५	१५.५९	२७५०	२	६.२५	५००.६	५.००	१५.५९	७.००	२१.८३	
		जम्मा:			१००.०	१७६३५.०	२५.५०	४४९७.७	११.८४	१४०६.७	१९.६६	३९.३२					

दोश्रो त्रैमासिक भौतिक प्रगति प्रतिशत

४६.४२

दोश्रो त्रैमासिक वित्तीय प्रगति प्रतिशत

३१.२८

वार्षिक भौतिक प्रगति प्रतिशत

३९.५०

वित्तीय प्रगति प्रतिशत

१४.३६

(Signature)

(Signature)